



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 1ª visita de acompanhamento da execução das obras da 2ª etapa da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 12 (doze) de março de 2019 (dois mil e dezenove), às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa **Construtora Ferreira Neves**, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Tanusa Oliveira Bandeira (COPEA/PROPLADI), Rodrigo Cabral de Freitas (COPEA/PROPLADI), César Augusto Da Ros (PROAES), Caroline de Souza (PROAES/RU), André Luís Vieira Ferreira (PROAES/RU) e a encarregada da obra da empresa supracitada, a engenheira civil Margarete Pereira Rodrigues para realizarem a primeira visita de acompanhamento da execução da **segunda etapa** das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.1417/2017-79, por meio do Contrato nº 03/2019, publicado no Diário Oficial da União, na seção nº 03, p. 88, no dia 21/01/2019, cujo valor total ficou em R\$ 1.319.976,01 (Um milhão, trezentos e dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais e um centavo).

Posteriormente, a Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros (PROAF) por meio da Portaria nº 16/PROAF, de 18/01/2018 designou o servidor JOSUÉ GONÇALVES BAHIA, SIAPE: 6387678, Assessor Especial em Assuntos Estudantis para atuar como gestor do referido contrato e os servidores: RUY AUSTREGESILO DE ATHAYDE FILHO, Engenheiro-área, SIAPE: 1875152; RODRIGO CABRAL DE FREITAS, Operador de Caldeira, SIAPE: 1814592 e TANUSA OLIVEIRA BANDEIRA, Arquiteta Urbanista, SIAPE: 1728153 para atuarem como fiscais do referido contrato. Os serviços tiveram o seu **início no dia 04/02/2019** a partir da Ordem de Serviço nº 03/2019, cuja **data de término está prevista para o dia 02/10/2019**. Durante a realização da visita verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Instalação do canteiro de obras, com o isolamento com tapumes da área do RU que será objeto de reforma e ampliação (salões de alimentação);
- 2) Instalação da placa informativa;
- 3) Demolição do revestimento cerâmico das paredes do piso do açougue e retirada da antiga instalação elétrica;
- 4) Início da escavação para a instalação da rede de esgoto do açougue e das câmaras frigoríficas;
- 5) Instalação da rede de esgoto e execução do contra piso do açougue;
- 6) Abertura do vão da porta de acesso ao açougue e às câmaras frias;
- 7) Retirada das esquadrias e demolição das paredes e janelas do refeitório;
- 8) Demolição e retirada das antigas jardineiras;
- 9) Início da escavação para a construção de fundações da área dos refeitórios que será ampliada;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 1ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução da segunda etapa das obras da reforma do RU do Campus de Seropédica:



Foto 01 - Instalação do canteiro de obras, com o isolamento com tapumes da área do RU que será objeto de reforma e ampliação (salões de alimentação).



Foto 02 - Instalação do canteiro de obras, com o isolamento com tapumes da área do RU que será objeto de reforma e ampliação (salões de alimentação).



Foto 03 - Instalação do canteiro de obras, com o isolamento com tapumes da área do RU que será objeto de reforma e ampliação (salões de alimentação).



Foto 04 – Instalação da placa informativa.




Foto 05 – Instalação da placa informativa.



Foto 06 – Instalação da placa informativa.



Foto 07 - Demolição do revestimento cerâmico das paredes do piso do açougue e retirada da antiga instalação elétrica.



Foto 08 - Demolição do revestimento cerâmico das paredes do piso do açougue e retirada da antiga instalação elétrica.



Foto 09 - Instalação da rede de esgoto e execução do contrapiso do açougue.




Foto 10 - Instalação da rede de esgoto e execução do contrapiso do açougue.



Foto 11 - Abertura do vão da porta de acesso ao açougue e às câmaras frias.




Foto 12 - Abertura do vão da porta de acesso ao açougue e às câmaras frias.



Foto 13 - Retirada das esquadrias e demolição das paredes e janelas do refeitório.



Foto 14 - Demolição e retirada das antigas jardineiras.



Foto 15 - Início da escavação para a construção de fundações da área dos refeitórios que será ampliada.



Foto 16 - Início da escavação para a construção de fundações da área dos refeitórios que será ampliada.