



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES

1. Relatório da 1ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:

No dia 27 de abril de 2017, às 10h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa Line Pró Engenharia LTDA, junto ao Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, os seguintes servidores: Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI) César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), Josué Gonçalves Bahia (DIGSAES/PROAES), César Antônio da Silva (DIGSAES/PROAES) e o encarregado da obra da empresa Line Pró Engenharia LTDA, o Sr. Paulo César Rodrigues de Andrade para realizarem a primeira vistoria de acompanhamento da execução da primeira etapa das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010729/2014-21.

Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Instalação do *container* para servir de base de operações da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP*;
- 2) Instalação do canteiro de obras, com o isolamento com tapumes de madeira da área em reforma dos salões de alimentação;
- 3) Desmontagem e retirada dos equipamentos da cozinha do Restaurante Universitário e seu armazenamento no espaço físico do Salão nº 02;
- 4) Remoção das estruturas das redes elétrica, hidráulica e sanitárias, bem como do sistema de exaustão da antiga cozinha do RU;
- 5) Demolição da área física da antiga cozinha do RU com a remoção do piso, retirada de paredes de alvenaria, bem com das estruturas de madeira pré-existentes;
- 6) Execução de reforço estrutural mediante o início da construção das fundações (sapatas) que servirão de base para a implantação de 05 colunas de 4 metros de altura, objetivando a ampliação da área da cozinha;
- 7) Construção de paredes de alvenaria internas no espaço no qual será instalado o setor de pré-preparo de saladas e sobremesas.

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras e uma conversa com o encarregado e representante da empresa *Line Pro Engenharia LTDA EPP* acerca do andamento da obra, cujas imagens estão anexadas a este relatório. E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 1ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma do Restaurante Universitário do Campus de Seropédica:



Foto 01 – Instalação do *Container* da Line Pró Engenharia LTDA



Foto 02 - Instalação do *Container* da Line Pró Engenharia LTDA



Foto 03 - Armazenamento dos equipamentos da cozinha do RU no Salão nº 02



Foto 04: Armazenamento dos equipamentos da cozinha do RU no Salão nº 02



Foto 05: Antiga cozinha do RU após demolição e retirada dos equipamentos



Foto 06: Antiga cozinha do RU após demolição, retirada dos equipamentos e instalação de tapumes para isolamento do canteiro de obras



Foto 07: Antiga cozinha do RU após demolição e retirada dos equipamentos



Foto 08: Reforço estrutural da antiga cozinha do RU



Foto 09: Reforço estrutural da antiga cozinha do RU



Foto 10: Início da construção das fundações da área de expansão da cozinha do RU



Foto 11: Construção de novas paredes internas de alvenaria