



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROAES**

1. Relatório da 6ª vistoria da comissão de acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:

No dia 08 de junho de 2018, às 11h00min da manhã, compareceram nas dependências do canteiro de obras montado pela empresa São Jorge e São Gerônimo Reformas LTDA EPP, junto aos Alojamentos Universitários, os seguintes servidores: César Augusto Da Ros (Pró-Reitor de Assuntos Estudantis), César Antônio da Silva (PROAES), Josué Gonçalves Bahia (DIRE/PROAES), Ruy P. Athayde Filho (COPEA/PROPLADI), Leonardo Oliveira de Lima (COPEA/PROPLADI), Rodrigo C. de Freitas (COPEA/PROPLADI), Daniela Antunes (COPEA/PROPLADI) para realizarem a sexta vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma dos banheiros do Alojamento Masculino M1 no Campus de Seropédica, licitada no âmbito do processo nº: 23083.010728/2014-86. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços:

- 1) Conclusão das obras dos banheiros do 2º e 3º Andar e liberação para uso dos moradores do Alojamento M1;
- 2) Execução de serviços de demolição da infraestrutura antiga do banheiro do 1º Andar;
- 3) Retirada do revestimento cerâmico antigo das paredes do banheiro do 1º Andar;
- 4) Execução do corte do contrapiso e da aguada para a instalação dos dutos de esgoto no banheiro do 1º Andar;
- 5) Início do emboço das paredes do banheiro do 1º Andar;
- 6) Início do levantamento das paredes de alvenaria do banheiro adaptado para acessibilidade;

Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi por mim redigido.

César Augusto Da Ros
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis

2. Registro Fotográfico da 6ª vistoria da Comissão de Acompanhamento da execução das obras da reforma dos Banheiros do Alojamento Masculino M1:



Foto 01 – Vista da área dos sanitários com divisórias e portas de alumínio dos banheiros do 2º e 3º andar



Foto 02 – Vista interna dos sanitários com divisórias e portas de alumínio dos banheiros concluídos no 2º e 3º andar



Foto 03 – Vista da área dos chuveiros com divisórias e portas de alumínio dos banheiros concluídos no 2º e 3º andar



Foto 04 – Vista interna dos chuveiros com divisórias e portas de alumínio dos banheiros concluídos no 2º e 3º andar



Foto 05 – Mictório em aço inox instalado nos banheiros concluídos do 2º e 3º Andar



Foto 06 – Pia de higienização bucal instalada nos banheiros concluídos do 2º e 3º Andar



Foto 07 – Tanques em aço inox para lavar roupa instalados nos banheiros concluídos do 2º e 3º Andar



Foto 08 – Tanques para higiene pessoal instalados nos banheiros concluídos do 2º e 3º Andar



Foto 09 – Caixas centrais de distribuição elétrica instaladas nos banheiros concluídos do 2º e 3º andar



Foto 10 – Caixas centrais de distribuição elétrica instaladas nos banheiros concluídos do 2º e 3º andar



Foto 11 – Vista interna da área de higienização pessoal dos banheiros construídos no 2º e 3º andar



Foto 12 – Vista das redes elétricas, hidráulicas e sanitárias instaladas nos banheiros concluídos do 2º e 3º andar



Foto 13 – Aquecedores de água de 500 litros em aço inox (boilers) que serão instalados nos banheiros concluídos do 2º e 3º andar pela equipe do Setor de Manutenção da Residência Estudantil (SEMRE).



Foto 14 - Execução de serviços de demolição da infraestrutura antiga do banheiro do 1º Andar



Foto 15 - Execução de serviços de demolição da infraestrutura antiga do banheiro do 1º Andar



Foto 16 - Execução de serviços de demolição da infraestrutura antiga do banheiro do 1º Andar



Foto 17 - Retirada do revestimento cerâmico antigo das paredes do banheiro do 1º Andar



Foto 18 - Execução do corte do contrapiso e da aguada para a instalação dos dutos de esgoto no banheiro do 1º Andar.



Foto 19 – Início da aplicação de emboço nas paredes do banheiro do 1º Andar



Foto 20 – Início da aplicação de emboço nas paredes do banheiro do 1º Andar



Foto 21 - Início do levantamento das paredes de alvenaria do banheiro adaptado para acessibilidade.



Foto 22 - Início do levantamento das paredes de alvenaria do banheiro adaptado para acessibilidade