



**UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO
RIO DE JANEIRO
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS**



Relatório da quarta vistoria de acompanhamento da execução das obras de reforma da PNR e construção de anexo destinado à Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador do Campus de Seropédica:

No dia 17 de Dezembro de 2018, foi realizada a quarta vistoria na obra da construção do anexo e a reforma da PNR destinada à Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador (DAST), tendo como GESTOR DE CONTRATO Claudio da S. Santos e como FISCAL o engenheiro Ruy P. Athayde Filho (COPEA). A empresa contratada Change Engenharia e Assessoria LTDA, tem como RESPONSÁVEL Rangel Pereira e como ENCARREGADO Edemilson Peck Laranjeiras. O presente relatório tem como objetivo descrever a terceira vistoria para acompanhamento da execução da obra supracitada, realizada no Campus Seropédica, licitada no âmbito do processo nº 23083.005648/2014-17. Durante a realização da vistoria verificou-se que foram executados os seguintes serviços, desde a elaboração do terceiro relatório:

- I – Lado externo da anexo lateral e fundos emboçados.
- II - Salas por dentro do anexo emboçadas prontas para serem emassadas com pedra de granito nos batentes das janelas.
- III - Frente do Anexo da PNR com calçada pronta.
- IV – Corredor do anexo com as paredes emassadas e caixonetes colocados nas postas das salas.
- V – Paredes interna emassadas
- VI – Colocação de pisos nas salas da PNR.
- VII – Colocação de soleiras de granito na entrada das salas.

Os serviços executados durante o período abrangido por este relatório estão de acordo com o cronograma da obra. Durante a realização da visita foi feito um registro fotográfico (ANEXO I) do canteiro de obras, cujas imagens estão anexadas a este relatório.

E por não haver mais nada para ser averiguado no momento, deu-se por encerrada a vistoria, cujo relatório foi mim redigido.

Claudio da Silva Santos

Claudio da Silva Santos

SIAPE: 2263735

Gestor de Contrato

Téc. Em Segurança do Trabalho

Seropédica 17/12/2018

ANEXO I

COLOCAÇÃO DA LAJE E CHAPISCO DA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA
DO ANEXO DA PNR DA DAST.



Lado externo da PNR lateral e fundos emboçados

Foto - 1



Salas por dentro do anexo emboçadas prontas para serem emassadas com pedra de granito nos batentes das janelas

Foto-2



Foto - 3



Foto - 4



Frente do Anexo da PNR com calçada pronta

Foto - 5



Foto - 6



Corredor do anexo com as paredes emassadas e caixonetes colocados nas postas das salas

Foto - 7



Paredes interna emassadas

Foto - 8



Colocação de pisos nas salas da PNR

Foto – 9



Foto - 10



Foto - 11



Colocação de soleiras de granito na entrada das salas

Foto - 12

