

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros  
Obras e Reformas na UFRRJ em 2016 – Situação em 18 de maio

O dados aqui contidos resultam do levantamento dos processos sob responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação (CPL) do DMSA/Proaf, situação em 18 de maio de 2016. Projetos e orçamentos elaborados, encaminhados e autorizados pela Pró-reitoria de Planejamento Avaliação e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI).

**Quadro 1 – Investimentos em obras com recursos discricionários da LOA 2016.**

Investimentos (Capital)	Dotação 2016					
LOA 2016	12.329.500,00					
Universidade	9.949.615,00	5.969.769,00	Obras = 60% de 9.949.615			
CTUR	2.279.885,00					
PNAES	100.000,00					
<b>Orçamento executado até 18 de MAIO 2016 – obras e instalações</b>						
Investimentos (Capital)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO			
Obras e instalações	3.161.483,38	57.167,07	5.774,62			
Permanente e Equipamentos	319.090,43	123.942,66	3.017,66			
	3.480.573,81	181.109,73	8.792,28			
						3.161.483,38
	Subitem		Nota Empenho	Favorecido		DESPESAS EMPENHADAS
OBRAS E INSTALACOES	92	INSTALACOES	2016NE800060	01815999000190	TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	1.745.740,63
OBRAS E INSTALACOES	91	OBRAS EM ANDAMENTO	2016NE800237	19299366000131	SEMPRE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	57.167,07
OBRAS E INSTALACOES	91	OBRAS EM ANDAMENTO	2016NE800296	04572165000199	MERITI STAR REFORMAS LTDA - ME	149.998,98
OBRAS E INSTALACOES	91	OBRAS EM ANDAMENTO	2016NE800430	01868396000156	SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.208.576,70

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros  
Obras e Reformas na UFRRJ em 2016 – Situação em 18 de maio

**Quadro 2. Investimentos (obras) e Custeio (reformas) com recursos discricionários da LOA 2016. Licitações concluídas ou quase concluídas pela Comissão Permanente de Licitação (CPL).**

INVESTIMENTOS Obras	R\$ 7.644.098,30	R\$ 6.824.876,40				
Objeto	Valor Estimado	Valor Final	Enquadramento	Status	Saída	Destino
Projeto de Infraestrutura para Construção de Bases para Treileres	R\$154.142,94	R\$127.478,49	Tomada de Preços	Aguardando indicação de Gestor/Fiscal (COPEA)	13/01/16	PROAF
Terraplenagem para Novos Pavilhões de Aulas do ICHS e ICSA	R\$1.364.164,97	R\$1.208.576,70	Concorrência	Aguardando indicação de Gestor/Fiscal (COPEA)	02/05/16	PROAF
Subestações da Nova Biblioteca Central, do Novo Hotel Universitário e dos Prédios do Anatômico e de Tratamento de Resíduos Químicos	R\$2.103.265,89	R\$1.745.740,63	Concorrência	Encaminhado ao Gestor	17/02/16	COPEA
Construção do Laboratório de Aulas Práticas em Anatomia da Madeira e Acervo da Xiloteca	R\$550.102,76	R\$378.106,50	Tomada de Preços	Homologado	23/05/16	PROAF
Construção da Infraestrutura Elétrica da Biblioteca no Campus da UFRRJ em Seropédica	R\$2.095.783,16	R\$1.886.204,84	Concorrência	Abertura de Proposta Comercial (25/05)	23/05/16	CPL
Construção da Unidade de Resíduos Químicos	R\$1.376.638,58	R\$1.238.974,72	Tomada de Preços	Aguardando Licença Amb/Ajuste Proj. Básico	11/05/16	COPEA
Projetos Almoxarifado	R\$ 266.438,35	R\$239.794,52	Tomada de Preços	Ajustes Projeto Básico	14/04/16	COPEA

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros  
Obras e Reformas na UFRRJ em 2016 – Situação em 18 de maio

**Reformas em 2016 (Custeio)**

<b>CUSTEIO</b>						
<b>Reformas</b>	<b>R\$ 1.352.055,39</b>	<b>R\$ 1.115.073,76</b>				
<b>Objeto</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Enquadramento</b>	<b>Status</b>	<b>Saída</b>	<b>Destino</b>
Reforma das Salas de Aulas 16, 17, 32, 33, 48 e 49 no P1, 14 e 38 no IB	R\$318.752,30	R\$219.939,09	Tomada de Preços	Aguardando indicação de Gestor/Fiscal (COPEA)	19/04/16	PROAF
Reforma da Área de Laboratórios do Microscópio Eletrônico de Transmissão no PSA/IV	R\$107.242,24	R\$93.761,86	Convite	Para Empenhamento	23/05/16	PROAF
Reforma do Laboratório de Modelagem Atmosférica e Ambiental - DCA - IF	R\$723.748,70	<b>R\$651.373,83</b>	Tomada de Preços	Julgamento de Recursos (25/05)	27/04/16	CPL
Ampliação do Laboratório de Limnologia do DCA/IF	R\$202.312,15	R\$149.998,98	Tomada de Preços	Aguardando indicação de Gestor/Fiscal (COPEA)	07/04/16	PROAF

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros  
Obras e Reformas na UFRRJ em 2016 – Situação em 18 de maio

**Quadro 3 . Processos de obras e reformas do CTUR na CPL (matriz CONDETUF 2016).**

	<b>R\$ 989.000,09</b>	<b>R\$890.100,08</b>				
<b>Objeto</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Enquadramento</b>	<b>Status</b>	<b>Saída</b>	<b>Destino</b>
Subestação/CTUR	R\$404.708,18	INVESTIMENTO	Tomada de Preços	Elaboração de Minuta de Edital		CPL
Reforma e Ampliação da Garagem de Veículos do Colégio Técnico	R\$400.640,93	CUSTEIO	Tomada de Preços	Análise e parecer da PROGER	25/04/16	PROGER
Piso em Concreto e Recuperação de Cochos em Alvenaria	R\$183.650,98	CUSTEIO	Tomada de Preços	Atendimento ao Parecer da PROGER e outros		CPL

**Quadro 4 – Reformas na Universidade prioridades na CPL, LOA 2016,**

<b>Objeto</b>	<b>Valor Estimado</b>	<b>Valor Final</b>	<b>Enquadramento</b>	<b>Status</b>	<b>Saída</b>	<b>Destino</b>
	<b>R\$ 656.716,90</b>	<b>R\$591.045,21</b>				
Reparo na Tela que cerca o CAIC - UFRRJ	R\$86.316,02	CUSTEIO	Convite	Elaboração de Edital/Abertura de Licitação		CPL
Revisão e reparo da parte elétrica da sede do Jardim Botânico	R\$87.780,38	CUSTEIO	Convite	Análise e parecer da PROGER	25/04/16	PROGER
Reforma Elétrica do Laboratório de Sementes/IA	R\$18.257,01	CUSTEIO	Convite	Elaboração de Edital/Abertura de Licitação		CPL

Pró-reitoria de Assuntos Financeiros  
Obras e Reformas na UFRRJ em 2016 – Situação em 18 de maio

Subestação/IT	R\$151.233,16	CUSTEIO	Tomada de Preços	Atendimento ao Parecer da PROGER e outros	11/05/16	COPEA
Abrigo e Instalação de Gerador Elétrico - PAT e HV	R\$134.255,07	CUSTEIO	Convite	Análise e parecer da PROGER	11/05/16	PROGER
Reforma e Adequação da Sala 01 no Prédio da Prefeitura Universitária	R\$178.875,26	CUSTEIO	---	Enquadramento	12/05/16	CPACS
Instalação de Iluminação das Quadras Poliesportivas	R\$64.652,03	CUSTEIO	Convite	Atendimento ao Parecer da PROGER e outros		CPL

**Quadro 5 – Reformas - processos na CPL- aguardando disponibilidade orçamentária.**

Objeto	Valor Estimado	Valor Final	Enquadramento	Status	Saída	Destino
	<b>R\$1.610.707,28</b>	<b>R\$1.449.636,55</b>				
Demolição Parcial da Garagem da Prefeitura Universitária da UFRRJ	R\$44.294,50		Convite	Elaboração de Edital/Abertura de Licitação		CPL
Revitalização da Praça da Alegria	R\$958.893,68		Tomada de Preços	Atendimento ao Parecer da PROGER e outros		CPL
Restauração Vieira da Silva	R\$365.580,59		Tomada de Preços	Atendimento ao Parecer da PROGER e outros		CPL
Reforma do Laboratório de Carnes DTA/IT	R\$241.938,51		Tomada de Preços	Elaboração de Minuta de Edital		CPL